

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1他)工学系総合研究棟他空調設備改修工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/3/28
契約業者名	(株)東信空調
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
契約金額	6,545,000 円 (税込み)
予定価格	12,133,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内 他
工事種別	管
工期(自)	2023/3/10
工期(至)	2024/5/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1他）工学系総合研究棟他空調設備改修工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内 他
工事種別	管
契約の相手方名称	（株）東信空調
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
当初契約年月日	令和5年3月9日
契約変更年月日	令和6年3月28日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和5年3月10日から令和6年5月31日
変更前の契約金額	465,047,000円（税込み）
変更金額	+6,545,000円（税込み）
変更後の契約金額	471,592,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、青葉山1団地内及びその他のGHP空調設備老朽化対策に伴うEHPへの改修工事である。</p> <p>しかしながら、本部棟1及び本部棟2の工事において、大学運営業務に支障をきたすこととなるため工事期間を延長する必要があるため、工事請負契約基準第24の規定に基づき工期の変更を行うものである。</p>