

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)総合研究棟(化学工学科研究棟等) 改修その他電気設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/3/29
契約業者名	新生テクノス(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目8番11号
契約金額	4,983,000 円 (税込み)
予定価格	4,983,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2023/10/5
工期(至)	2024/12/27
備考	

## 契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）総合研究棟（化学工学科研究棟等）改修その他電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	新生テクノス（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目8番11号
当初契約年月日	令和5年10月4日
契約変更年月日	令和6年3月29日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和5年10月5日から令和6年12月27日
変更前の契約金額	154,000,000円（税込み）
変更金額	+4,983,000円（税込み）
変更後の契約金額	158,983,000円（税込み）
変更理由	<p>本事業は、青葉山1団地内の化学工学科研究棟、化学第2新棟及び隣接するRI貯留槽室の一体的な再生整備を行うことを目的とした、ZEB化を含む改修工事として、上記受注者が設計図書に基づき順次施工を進めてきた。</p> <p>工事に着手したところ、別途機械設備工事において空調機器等の電気容量の見直しがあり、それに伴い電灯・動力幹線、屋外配電線路の変更が必要になった。このことから工事請負契約基準第19に基づき工事請負金額の変更を行うものである。</p> <p>また、一部の電気ケーブル（高圧ケーブルなど）について、電線メーカーへの注文が急増し、メーカーが「新規受注及び納期回答の一部停止」の状況となっているため、納期遅延になる旨の報告があり、工期が当初の予定より遅延することとなった。このことから、工事請負契約基準第22に基づき工事の延長の変更を行うものである。</p>