

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)総合研究棟(環境制御実験棟)改修工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/3/29
契約業者名	(株)木元装建
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
契約金額	3,960,000 円 (税込み)
予定価格	4,447,300 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2023/9/25
工期(至)	2024/6/28
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）総合研究棟（環境制御実験棟）改修工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）木元装建
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7号
当初契約年月日	令和5年9月22日
契約変更年月日	令和6年3月29日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和5年9月25日から令和6年6月28日
変更前の契約金額	110,990,000円（税込み）
変更金額	+3,960,000円（税込み）
変更後の契約金額	114,950,000円（税込み）
変更理由	<p>本事業は、総合研究棟（環境制御実験棟）の老朽改善、機能強化を目的とした改修事業である。電気設備工事及び機械設備工事が入札で不落となったため、設備工事の整備内容の見直しに不測の日数（工事契約手続3か月）を要することとなった。</p> <p>このことに伴い、建築工事においても関連する部分の工程の見直しが必要になったため、完成期限を令和6年6月28日まで延長するものである。</p>