

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)東病棟1階放射線部改修電気設備撤去工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/7/3
契約業者名	太平洋電気(株)
契約業者の住所	宮城県塩釜市北浜四丁目14番60号
契約金額	2,178,000 円 (税込み)
予定価格	2,255,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/6/3
工期(至)	2024/7/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（病院）東病棟1階放射線部改修電気設備撤去工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	太平洋電気（株）
契約の相手方の住所	宮城県塩釜市北浜四丁目14番60号
当初契約年月日	令和6年5月31日
契約変更年月日	令和6年7月3日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和6年6月3日から令和6年7月31日
変更前の契約金額	2,178,000円（税込み）
変更金額	+2,178,000円（税込み）
変更後の契約金額	4,356,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、東病棟1階放射線部改修工事の全体工期に間に合わせるため、電気設備改修工事に先行し、電源系統の切離し作業を上記受注者が順次進めてきたところである。</p> <p>当初、建築業者が電源切離し完了後の既設器具の撤去を行った後、壁・天井の解体工事を進める予定であったが、安全面から建築業者による器具撤去は難しい事が判明したため、現場・状況を熟知している上記受注者に既設器具撤去を追加依頼することになった。</p> <p>以上の理由等により、設計を変更し、これに伴う契約金額の変更を行うものである。</p>